



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPUS CATALÃO
PROPRIETÁRIO: Instituto Federal Goiano - Campus Catalão

BDI: 20,06%
DATA: 14/09/18

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS				390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	
1	Serviços Preliminares	100,00% 411.483,70	100,00% 411.483,70																		
2	Segurança no Trabalho	100,00% 960,48	100,00% 960,48																		
3	Transportes	100,00% 10.426,50	6,00% 625,59	6,00% 625,59	6,00% 625,59	6,00% 625,59	6,00% 625,59	6,00% 625,59	6,00% 625,59	6,00% 625,59	6,00% 625,59	6,00% 625,59	5,00% 521,33	5,00% 521,33	5,00% 521,33	5,00% 521,33	5,00% 521,33	5,00% 521,33	5,00% 521,33	5,00% 521,33	5,00% 521,33
4	Administração da Obra	100,00% 452.365,40	6,00% 27.141,92	6,00% 27.141,92	6,00% 27.141,92	6,00% 27.141,92	6,00% 27.141,92	6,00% 27.141,92	6,00% 27.141,92	6,00% 27.141,92	6,00% 27.141,92	6,00% 27.141,92	5,00% 22.618,27	5,00% 22.618,27	5,00% 22.618,27	5,00% 22.618,27	5,00% 22.618,27	5,00% 22.618,27	5,00% 22.618,27	5,00% 22.618,27	5,00% 22.618,27
5	Serviços em Terra	100,00% 262.402,18	100,00% 262.402,18																		
6	Fundações	100,00% 758.781,31		45,00% 341.451,59	45,00% 341.451,59	10,00% 75.878,13															
7	Superestruturas	100,00% 1.284.125,47				15,00% 192.618,82	20,00% 256.825,09	15,00% 192.618,82	10,00% 128.412,55	25,00% 321.031,37	15,00% 192.618,82										
8	Paredes e Divisórias	100,00% 329.715,83							15,00% 49.457,37	15,00% 49.457,37	15,00% 49.457,37	15,00% 49.457,37	15,00% 49.457,37	5,00% 16.485,79	5,00% 16.485,79						
9	Esquadrias e Ferragens	100,00% 623.551,08									10,00% 62.355,11	10,00% 62.355,11	10,00% 62.355,11	10,00% 62.355,11	10,00% 62.355,11	10,00% 62.355,11	10,00% 62.355,11	10,00% 62.355,11	10,00% 62.355,11	10,00% 62.355,11	10,00% 62.355,11
10	Vídeos e Espelhos	100,00% 12.242,75																			100,00% 12.242,75
11	Coberturas	100,00% 356.463,65						10,00% 35.646,37	15,00% 53.469,55	15,00% 53.469,55	15,00% 53.469,55	10,00% 35.646,37	10,00% 35.646,37	10,00% 35.646,37	10,00% 35.646,37	5,00% 17.823,18					
12	Impermeabilizações	100,00% 8.782,45		10,00% 8.782,45	25,00% 21.956,13	25,00% 21.956,13	15,00% 13.173,68	15,00% 13.173,68	10,00% 8.782,45												
13	Revestimentos e Isolamento Acústico	100,00% 364.666,31								5,00% 18.233,32	10,00% 36.466,63	10,00% 36.466,63	10,00% 36.466,63	10,00% 36.466,63	10,00% 36.466,63	10,00% 36.466,63	10,00% 36.466,63	10,00% 36.466,63	10,00% 36.466,63	10,00% 36.466,63	5,00% 18.233,32
14	Pavimentações	100,00% 750.211,47									5,00% 37.510,57	10,00% 75.021,15	10,00% 75.021,15	15,00% 112.531,72	10,00% 112.531,72	10,00% 75.021,15	10,00% 75.021,15	10,00% 75.021,15	10,00% 75.021,15	10,00% 75.021,15	5,00% 37.510,57
15	Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Águas Pluviais, Combate a Incêndio e Irrigação	100,00% 376.953,75	2,00% 7.539,08	2,00% 7.539,08	2,00% 7.539,08	5,00% 18.847,69	5,00% 18.847,69	5,00% 18.847,69	5,00% 18.847,69	5,00% 18.847,69	5,00% 18.847,69	5,00% 18.847,69	10,00% 37.695,38	10,00% 37.695,38	8,00% 30.156,30	6,00% 22.617,23	6,00% 22.617,23	6,00% 22.617,23	6,00% 22.617,23	6,00% 22.617,23	2,00% 7.539,08
16	Louças, Metais e Bancadas	100,00% 77.434,83										10,00% 7.743,48	10,00% 7.743,48	10,00% 7.743,48	10,00% 7.743,48	10,00% 11.615,22	10,00% 11.615,22	10,00% 7.743,48	10,00% 7.743,48	10,00% 7.743,48	10,00% 7.743,48
17	Instalações Elétricas, SPDA, Aterramento, Cabeamento Estruturado, Alarme, Sonorização e Climatização	100,00% 696.467,43	2,00% 13.929,35	2,00% 13.929,35	2,00% 13.929,35	5,00% 34.823,37	5,00% 34.823,37	5,00% 34.823,37	5,00% 34.823,37	5,00% 34.823,37	5,00% 34.823,37	5,00% 34.823,37	10,00% 69.646,74	10,00% 69.646,74	10,00% 69.646,74	8,00% 55.717,39	6,00% 41.788,05	6,00% 41.788,05	6,00% 41.788,05	6,00% 41.788,05	2,00% 13.929,35
18	Forros	100,00% 104.398,25										20,00% 20.879,65	20,00% 20.879,65	15,00% 15.659,74	15,00% 15.659,74	15,00% 15.659,74	15,00% 15.659,74				
19	Pinturas	100,00% 236.143,43							15,00% 35.421,51	10,00% 23.614,34	10,00% 23.614,34	10,00% 23.614,34	10,00% 23.614,34	10,00% 23.614,34	10,00% 23.614,34	10,00% 23.614,34	15,00% 35.421,51				
20	Serviços Complementares	100,00% 546.871,06	5,00% 27.343,55	5,00% 27.343,55	5,00% 27.343,55	5,00% 27.343,55	5,00% 27.343,55	5,00% 27.343,55	5,00% 27.343,55	5,00% 27.343,55	5,00% 27.343,55	5,00% 27.343,55	10,00% 54.687,11	10,00% 54.687,11	10,00% 54.687,11	10,00% 54.687,11	10,00% 54.687,11	10,00% 54.687,11	10,00% 54.687,11	5,00% 27.343,55	
21	EQUIPAMENTOS (BDI = 15%)	100,00% 304.180,29															25,00% 76.045,07	25,00% 76.045,07	25,00% 76.045,07	25,00% 76.045,07	
	Porcentagem Mensal		9,34%	5,19%	5,30%	4,96%	4,82%	4,35%	4,83%	7,25%	7,37%	6,23%	6,10%	6,57%	5,89%	4,99%	5,12%	4,29%	4,29%	3,12%	
	Custo Mensal	751.425,85	418.031,08	426.813,53	399.235,21	387.563,35	350.220,99	388.716,79	583.370,53	592.897,66	500.980,84	491.133,01	528.643,58	474.203,57	401.273,14	411.813,12	345.176,31	345.176,31	345.176,31	250.994,84	
	Porcentagem Acumulada	9,34	14,53	19,84	24,80	29,61	33,96	38,79	46,04	53,41	59,64	65,74	72,31	78,20	83,19	88,30	92,59	96,88	100,00		
	Custo Acumulado	751.425,85	1.169.456,93	1.596.270,46	1.995.505,67	2.383.069,02	2.733.290,00	3.122.006,79	3.705.377,32	4.298.274,98	4.799.255,81	5.290.388,82	5.819.032,40	6.293.235,98	6.694.509,12	7.106.322,23	7.451.498,54	7.796.674,85	8.047.669,69		

Aline Crispim Canele Girardi
Engenheira-Arca